Office layout small project

ID	Task Mode	Task Name	Start	Finish	Baseline Start	Baseline Finish	Start Var.	Finish Var.
0		**Riyadh office layout project**	**Sun 10/18/26**	**Thu 1/28/27**	**Sun 10/18/26**	**Wed 1/27/27**	**0 days**	**1 day**
1		**Initiation**	**Sun 10/18/26**	**Wed 10/21/26**	**Sun 10/18/26**	**Wed 10/21/26**	**0 days**	**0 days**
6		**planning**	**Thu 10/22/26**	**Mon 11/2/26**	**Thu 10/22/26**	**Mon 11/2/26**	**0 days**	**0 days**
15		**Design and approvals**	**Wed 11/4/26**	**Mon 11/23/26**	**Wed 11/4/26**	**Sun 11/22/26**	**0 days**	**1 day**
25		**Procurement and delivery**	**Sun 11/22/26**	**Wed 12/16/26**	**Thu 11/19/26**	**Sun 12/13/26**	**1 day**	**3 days**
41		**Fit-out installation**	**Thu 12/3/26**	**Wed 1/6/27**	**Wed 12/2/26**	**Tue 1/5/27**	**1 day**	**1 day**
59		**Testing and Handover**	**Thu 1/7/27**	**Wed 1/20/27**	**Wed 1/6/27**	**Tue 1/19/27**	**1 day**	**1 day**
73		**Project closure**	**Thu 1/21/27**	**Thu 1/28/27**	**Wed 1/20/27**	**Wed 1/27/27**	**1 day**	**1 day**



